



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ตามที่ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖ (๒) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบข้างต้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสจึงได้ดำเนินการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านกองงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ในการนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงประกาศรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงษ์ศักดิ์ ชิดเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (๖ เดือนแรก)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้าพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านบริหารทั่วไป

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๘,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓	-	-	๑๘ มี.ค. ๖๕	๑๘ มี.ค. ๖๕	-
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๕
๓	โครงการปรับปรุงและจัดทำทะเบียน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ม. ๑ - ๘	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๕
	รวม	๑๒๘,๐๐๐	-	-	๑๒๘,๐๐๐	-	-	๑	-	๒	-	-	-

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๕
	รวม	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการผ่าตัดทำหามันสุ้นซ์และแมวม ตัดปลอกเส	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน ใช้เลือดออก	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	๓๓. ๖๗	-	-
๓	โครงการสร้างรณรงค์โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนัน นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี - สว่างวัฒนา วรชิตยราชนาารี	๗๕,๐๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	กพ. ๖๘	-	-
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	กพ. ๖๘	-	เบิกจ่ายจากหมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาบริการสำรวจ สุนัขและแมว
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๑๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
	รวม	๒๔๕,๐๐๐	-	-	๒๔๕,๐๐๐	-	-	-	๓	๙	-	-	

๒.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ รีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเต	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	๓๓. ๖๗	-	-
	รวม	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
๒.๓ แผนงานส่งเสริมสตรี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
	รวม	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	-	-	

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานประเพณีสืบสาน วันสารทเดือนสิบ	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการ ก.ย.๖๘
๒	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการ เม.ย. ๖๘
๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๗	๑๕ พ.ย. ๖๗	-
๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการ ก.ค.๖๘
๕	โครงการสถานวัฒนธรรมตำบล คลองเต	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๕ ต.ค. ๖๗	๑๕ ต.ค. ๖๗	-
๖	โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๗	อุดหนุนส่วนราชการอำเภออำเภอรณราโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๔ ธ.ค. ๖๗	๕ ธ.ค. ๖๗	-
๘	อุดหนุนส่วนราชการอำเภออำเภอรณราโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการช่วง มี.ย. ๖๘
๙	อุดหนุนส่วนราชการอำเภออำเภอรณราโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการช่วง ส.ค. ๖๘
๑๐	อุดหนุนส่วนราชการอำเภออำเภอรณราโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการช่วง ก.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๑	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณรา โครงการจัดงานพิธีบั้งไฟพญานาคและ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๒ ต.ค. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	-
๑๒	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณรา โครงการจัดงานพิธีบั้งไฟพญานาคและ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี (งบเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ทางอำเภอถ้ำพรรณรา ไม่ได้ดำเนินการจัดงาน
๑๓	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณรา โครงการส่งเสริมงานประเพณี เทศกาลบุญสารทเดือนสิบจังหวัด นครศรีธรรมราช (งบเงินอุดหนุน)	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๘ ก.ย. ๖๗	๒ ต.ค. ๖๘	-
๑๔	อุดหนุนส่วนราชการอำเภอถ้ำพรรณรา โครงการส่งเสริมประเพณีมาฆบูชา แห่เทียนธาด (งบเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๐ ก.พ. ๖๘	๑๒ ก.พ. ๖๘	-
๑๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และผู้มีอำนาจ เห็นชอบไม่จัด งาน เนื่องจากประชากรน้อย
๑๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๙ มี.ค. ๖๘	๑๑ มี.ค. ๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

๒.๔ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๗	โครงการส่งเสริมกีฬาชมรม แข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
	รวม	๒๔๐,๐๐๐	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	๗	-	-	๑๐	-	-	

๒.๕ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาของ ศพต. ๒ ศูนย์	๑๓๗,๗๕๐	-	-	๑๓๗,๗๕๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	ต.ค. ๖๗	-	
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน เด็กปฐมวัย ศพต. บ้าน ปลายเส ศพต.บ้านแพรกกลาง	๕๕๑,๐๐๐	-	-	๕๕๑,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	ต.ค. ๖๗	-	
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน สทฐ. โรงเรียนบ้านปลายเส โรงเรียนบ้านแพรกกลาง (งบเงินอุดหนุน)	๑,๒๕๔,๐๐๐	๑๑๐,๘๘๐	๐	๑,๒๕๔,๘๘๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	ต.ค. ๖๗	-	มีการโอนเพิ่มเพื่อจ่ายให้ กลุ่มขยายโอกาสตาม หนังสือสั่งการ
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร เสริม (นม) เด็กปฐมวัย ๑ ศพต.บ้านปลายเส ๒ ศพต.บ้านแพรกกลาง ๓ รร.บ้านปลายเส ๔ รร.บ้านแพรกกลาง	๖๕๕,๒๗๘	-	-	๖๕๕,๒๗๘	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	ต.ค. ๖๗	-	
	รวม	๒,๓๗๘,๐๒๘	๑๑๐,๘๘๐	-	๒,๔๘๘,๙๐๘	-	-	-	-	-	-	-	๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน อาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองเส	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการใน เม.ย. ๖๘
๓	โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม ตำบลคลองเส	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
	รวม	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สาย ห้วยหิน หมู่ที่ ๕, ๖ (ช่วงหมู่ที่ ๖) ละติจูด ๘.๔๙๖๓๕๗ ลองจิจูด ๙๙.๓๙๘๘๒๘	๔๙๗,๐๐๐	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย บ้านนายวงษ์ อุปฐาก หมู่ที่ ๒ ละติจูด ๘.๔๕๖๘๘๘ ลองจิจูด ๙๙.๔๓๒๓๔๐	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๔๙๔,๐๐๐	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้าน นายศิวีย์ ถึง สะพานหาราช หมู่ที่ ๕ บ้านแพรกกลาง ละติจูด ๘.๕๒๐๕๒๔ ลองจิจูด ๙๙.๓๙๘๘๕๕	๔๙๔,๕๐๐	-	-	๔๙๔,๕๐๐	-	๔๙๔,๕๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	
											เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกปูทับถนน คลส. เดิม สายควนสอม หมู่ที่ ๑ ละติงจุด ๘.๔๒๘๙๕๐ คลองจืด ๙๙.๔๓๓๖๔๔	๔๙๙,๙๐๐	-	-	๔๙๙,๙๐๐	-	๔๙๙,๙๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘	
๕	โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์ เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๘ ละติงจุด ๘.๔๒๘๙๖๖ คลองจืด ๙๙.๔๔๘๒๒๓	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘	
๖	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ ประปา HDPE ขอยเทียมป่า หมู่ที่ ๕ ละติงจุด ๘.๕๑๐๙๘๑ คลองจืด ๙๙.๔๐๕๕๐๔	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	๔ มีค. ๖๘	-	-	
๗	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ ประปา HDPE หมู่ที่ ๗ ละติงจุด ๘.๕๔๕๖๔๐ คลองจืด ๙๙.๔๐๘๖๕๖	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๖ มีค. ๖๘	๒๕ มีค. ๖๘	-	-
๘	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ ประปา ท่อ HDPE จุดบ้านนาย สมพงษ์ - ต้นมะขาม หมู่ที่ ๔ ละติงจุด ๘.๔๘๐๗๕๐ คลองจืด ๙๙.๔๒๔๔๐๙	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	๔ มีค. ๖๘	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๙	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ ประปาท่อ HDPE สายชุมชนอนามัย บ้านปลายเส หมู่ที่ ๓,๔ ละตัญจูด ๘.๔๓๒๗๖๕ लगจิจูด ๙.๔๐๓๔๘๘	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ		-	✓	-	๑๔ มีค. ๖๘	-	-
๑๐	โครงการท่อเมนจ่ายน้ำประปาท่อ HDPE ขอยบ้านนายสุขชาติ พรหมราช หมู่ที่ ๑ ละตัญจูด ๘.๔๔๕๐๔๘ लगจิจูด ๙.๔๓๘๘๒๗	๑๑๑,๖๐๐	-	-	๑๑๑,๖๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑,๖๐๐	✓	-	-	๕ มีค. ๖๘	๑๒ มีค. ๖๘	-
	รวม	๔,๕๔๙,๐๐๐	-	-	๔,๕๔๙,๐๐๐			๒	๓	๕			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการวันข้าวสวนและพืชผลทาง การเกษตรตำบลคลองเส หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการช่วง พ.ค. ๖๘
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๘
	รวม	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐			-	-	๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการดำเนินการอื่น

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	๓๓. ๖๗	-	-
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๕๒,๐๐๐	-	-	๖,๕๕๒,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	๓๓. ๖๗	-	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๔๓,๒๐๐	-	-	๑,๕๔๓,๒๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	๓๓. ๖๗	-	-
๔	เงินสมทบกองทุน สปสช. (โครงการดำเนินงานระบบประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่)	๗๔,๐๐๐	-	-	๗๔,๐๐๐	ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ	-	-	✓	-	๓๓. ๖๗	-	-
	รวม	๘,๑๗๕,๒๐๐	-	-	๘,๑๗๕,๒๐๐		-	-	๔	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๖ เดือนแรก)

ตามการกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ การกันเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	
											เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ ประเภท HDPE จุดบ้านนายไกรสร บัวสกัด - บ้านนางชูศรี ยอดมณี หมู่ที่ ๓ ละติจูด ๘.๕๖๓๑๐๓ ลองจิจูด ๙๙.๔๒๒๕๕๘	๕๙๙,๐๐๐	-	-	๕๙๙,๐๐๐	๕๙๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ ต.ค. ๖๓	๑๘ พ.ย. ๖๓	-
๒	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ละติจูด ๘.๔๔๓๖๓๙ ลองจิจูด ๙๙.๔๑๐๘๘๑	๕๔,๐๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ พ.ย. ๖๓	๒๓ พ.ย. ๖๓	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเขาเทียมป่า หมู่ที่ ๕ ละติจูด ๘.๕๑๑๒๙๙ ลองจิจูด ๙๙.๔๑๕๕๘๘	๕๙๔,๕๐๐	-	-	๕๙๔,๕๐๐	๕๙๓,๐๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๓	๑๒ ธ.ค. ๖๓	-
๔	โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๓ ละติจูด ๘.๕๖๓๑๐๓ ลองจิจูด ๙๙.๔๒๒๕๕๘	๓๓๐,๐๐๐	-	-	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๓	๑๔ มี.ค. ๖๔	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ การกักเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	โครงการย้ายห้องเก็บน้ำทรงถั่ว แซมแปยุ ขนาด ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๕ ม. จากจุดบ้านนายพิศศักดิ์ - บ้านนาย ถาวร นาควงศ์ พร้อมระบบท่อเมน จ่ายน้ำประปา ท่อ HDPE หนาที่ ๔.๓ ละติจูด ๘.๔๗๔๑๓๑ ลองจิจูด ๙๙.๑๑๘๘๗๕	๓๙๕,๕๐๐	-	-	๓๙๕,๕๐๐	๓๙๕,๕๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๕ พย. ๖๗	๑๑ กพ. ๖๘	-
๖	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. หมู่ที่ ๘ บ้านนาเยะใต้ ละติจูด ๘.๔๓๙๙๘๔ ลองจิจูด ๙๙.๔๖๕๑๓	๕๙๙,๐๐๐	-	-	๕๙๙,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	๒๐ ส.ค. ๖๗	๒๘ พย. ๖๗	-
๗	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนายบุญเดุ เพชร- ณรงค์ ม.๒ - จุดเขต ม.๕ ตำบลไม้เรียง ละติจูด ๘.๔๔๘๑๑๑ ลองจิจูด ๙๙.๔๘๘๗๔	๕๙๗,๐๐๐	-	-	๕๙๗,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑๓ ก.ย. ๖๗	๑๙ 5ค. ๖๗	-
๘	โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์ (Solar Cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ละติจูด ๘.๔๒๘๘๒๒ ลองจิจูด ๙๙.๔๓๓๖๒๒	๕๙๖,๐๐๐	-	-	๕๙๖,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒๐ ก.ย. ๖๗	๑๔ พย. ๖๗	-
๙	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บนบ่อบเปลี่ยน หมู่ที่ ๖ ละติจูด ๘.๔๗๕๖๖๙ ลองจิจูด ๙๙.๑๐๔๕๕๓	๕๙๙,๐๐๐	-	-	๕๙๙,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๓๐ ส.ค. ๖๗	๑๓ 5ค. ๖๗	-
	รวม	๓,๗๖๔,๐๐๐	-	-	๓,๗๖๔,๐๐๐	๓,๗๕๗,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๙	-	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๖ เดือนแรก)
 ตามกรณีการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพระนรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ ละติจูด ๘.๕๖๘๘๘๘๘ ลองจิจูด ๙๙.๕๑๘๘๘๘๕	๓๑๙,๐๐๐	-	-	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒๖ กย. ๖๓	๒๓ พย. ๖๓	-
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	๓๑๙,๐๐๐	-	-	๓๑๙,๐๐๐	-	๓๑๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ผ่านสภา เป็น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕
	รวม	๖๓๘,๐๐๐	-	-	๖๓๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๖ เดือนแรก)
ตามกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองเตย อำเภอถ้าพรหมรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	
											เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว เขาคูนยั้งและอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน หมู่ที่ ๕.๗ บ้านแพรกกลาง/บ้าน คลองสาย ละติจูด ๘.๕๐๕๐๖๑ ลองจิจูด ๙๙.๔๐๕๓๖	๙,๙๔๐,๐๐๐	-	-	๙,๙๔๐,๐๐๐	๙,๙๒๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ ธค. ๖๓	๑๘ กพ. ๖๔	-
	รวม	๙,๙๔๐,๐๐๐	-	-	๙,๙๔๐,๐๐๐	๙,๙๒๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑	-	-	-			